

序号	所属地市	所属区县	基站名称	经度	纬度	频段(MHz)	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU 安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间
1	连云港	连云区	开发区东港学院	119.2015	34.65068	3.5G	3	200	64	8	25	90	38	/	3/3/3	70/150/260	连云港市海州区澳新生物科技有限公司东南侧	落地角铁塔	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
2	连云港	赣榆区	赣榆区民政服务站	119.1173	34.8386	3.5G	3	200	64	8	25	90	14	3	3/3/3	310/130/190	江苏省连云港市赣榆区一道街北部营房楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
3	连云港	灌南县	灌南第一城北角	119.3211	34.0995	3.5G	3	200	64	8	25	90	20	3	3/3/3	330/80/225	江苏省连云港市灌南县第一城北角	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
4	连云港	连云区	开发区北园山大酒店前侧	119.3244	34.76209	3.5G	3	200	64	8	25	90	18	/	3/3/3	350/120/260	江苏省连云港市连云区北园山大酒店东南侧200米	30米景观塔	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
5	连云港	连云区	连云区港区天云公司	119.3782	34.74453	3.5G	3	200	64	8	25	90	13	3	3/3/3	350/120/261	连云区港区天云公司3层楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
6	连云港	连云区	连云七六一大院	119.4512	34.73059	3.5G	3	200	64	8	25	90	30	3	3/3/3	350/120/262	江苏省连云港市连云区连云街道邮局3-3号	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
7	连云港	赣榆区	赣榆金珠宾馆	119.1322	34.8498	3.5G	3	200	64	8	25	90	22	3	3/3/3	350/120/263	赣榆区东关路北金珠宾馆楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
8	连云港	海州区	赣榆	119.2477	34.48243	3.5G	3	200	64	8	25	90	58	/	3/3/3	350/120/264	江苏省连云港市海州区板浦镇兴旺家园北	63米落地角铁塔	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
9	连云港	连云区	连云区西连岛(移动)	119.447	34.77322	3.5G	3	200	64	8	25	90	9	3	3/3/3	350/120/265	江苏省连云港市连云区西连岛连云港市统一到小学南侧山上	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
10	连云港	连云区	连云区核电站老综合办公楼	119.458838	34.684625	3.5G	3	200	64	8	25	90	17	3	3/3/3	350/120/266	连云市连云区核电站老综合办公楼5层	3根3米附墙抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
11	连云港	东海县	东海县水晶公园2	118.7685	34.53311	3.5G	3	200	64	8	25	90	54	3	3/3/3	350/120/267	江苏省连云港市东海县水晶公园湖城3楼二单元楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
12	连云港	海州区	温哥华B15号楼	119.1968	34.60995	3.5G	3	200	64	8	25	90	46	3	3/3/3	350/120/268	连云港市海州区温哥华B15号楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
13	连云港	连云区	开发区康缘药房	119.3496	34.6971	3.5G	3	200	64	8	25	90	18	/	3/3/3	350/120/269	江苏省连云港市连云区开发区康缘药房东北角	30米景观塔	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
14	连云港	东海县	东海浙江小商品城	118.776	34.53	3.5G	3	200	64	8	25	90	22	3	3/3/3	350/120/270	江苏省连云港市东海县浙江小商品城	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
15	连云港	海州区	海州海通集团	119.23	34.60453	3.5G	3	200	64	8	25	90	30	/	3/3/3	350/120/271	江苏省连云港市海州区徐新公路海通公交站	40米景观塔	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
16	连云港	海州区	市区明珠万福家园	119.159	34.5953	3.5G	3	200	64	8	25	90	40	3	3/3/3	350/120/272	江苏省连云港市海州区明珠万福家园13号楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
17	连云港	海州区	蔷薇社区	119.162	34.6084	3.5G	3	200	64	8	25	90	17	/	3/3/3	350/120/273	江苏省连云港市海州区蔷薇社区文体中心楼	8米东塔	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
18	连云港	海州区	南城家得福超市	119.225	34.5642	3.5G	3	200	64	8	25	90	25	3	3/3/3	350/120/274	江苏省连云港市海州区南城家得福超市	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
19	连云港	海州区	海州政务服务中心	119.2214	34.58049	3.5G	3	200	64	8	25	90	22	3	3/3/3	350/120/275	江苏省连云港市海州区丹凤路与凤翔路交叉口海州社区服务中心楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
20	连云港	连云区	连云科隆公寓	119.343	34.7017	3.5G	3	200	64	8	25	90	20	3	3/3/3	350/120/276	江苏省连云港市连云区黄河路科隆公寓楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
21	连云港	连云区	海州江山花园18号楼	119.193	34.638	3.5G	3	200	64	8	25	90	55	3	3/3/3	350/120/277	江苏省连云港市海州江山花园18号楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
22	连云港	连云区	连云大港水塔	119.373	34.7366	3.5G	3	200	64	8	25	90	32	3	3/3/3	350/120/278	连云区大港社区二次供水泵水塔上	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
23	连云港	连云区	连云福利院	119.354	34.7256	3.5G	3	200	64	8	25	90	18	3	3/3/3	350/120/279	连云市连云区社会福利中心楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
24	连云港	连云区	连云新世纪大酒店	119.342	34.644	3.5G	3	200	64	8	25	90	17	/	3/3/3	350/120/280	江苏省连云区珠江路连云新世纪大酒店楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
25	连云港	连云区	连云展览中心	119.2435	34.7141	3.5G	3	200	64	8	25	90	26	3	3/3/3	350/120/281	连云港市花果山大道展览中心东北角	落地景观塔	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
26	连云港	海州区	利群广场金街西	119.2038	34.58813	3.5G	3	200	64	8	25	90	24	3	3/3/3	350/120/282	连云港市海州区巨龙南路98号利群广场楼西北角	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
27	连云港	连云区	港口东源公司58号泊位	119.4051	34.74907	3.5G	3	200	64	8	25	90	27	3	3/3/3	350/120/283	连云区港口东源公司58号泊位对面7层楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
28	连云港	连云区	连云港交警大队	119.3958	34.74662	3.5G	3	200	64	8	25	90	30	/	3/3/3	350/120/284	连云区港口交警大队4层楼	楼顶角铁塔	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
29	连云港	连云区	连云区港口东源港务	119.4152	34.74054	3.5G	3	200	64	8	25	90	22	3	3/3/3	350/120/285	连云区港口东源港务公司办公楼6楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
30	连云港	连云区	连云区港口新桥8号转运站	119.4049	34.74308	3.5G	3	200	64	8	25	90	17	3	3/3/3	350/120/286	连云区港口新桥8号转运站楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
31	连云港	连云区	连云区港H986查验办公楼	119.4433	34.74202	3.5G	3	200	64	8	25	90	18	3	3/3/3	350/120/287	连云区港H986查验办公楼4楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
32	连云港	连云区	连云区港口新东方码头	119.4223	34.74221	3.5G	3	200	64	8	25	90	28	3	3/3/3	350/120/288	连云港新东方集装箱码头有限公司楼顶部7层	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
33	连云港	连云区	连云区港口东源公司机械队	119.41	34.74383	3.5G	3	200	64	8	25	90	17	3	3/3/3	350/120/289	连云区港口东源公司机械队4层楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
34	连云港	连云区	连云区港务四公司	119.3893	34.74417	3.5G	3	200	64	8	25	90	20	/	3/3/3	350/120/290	连云区港务四公司6层楼	楼顶拉线塔	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
35	连云港	连云区	连云区港口东源敬业楼	119.4228	34.73829	3.5G	3	200	64	8	25	90	21	3	3/3/3	350/120/291	连云区港口东源敬业楼6层楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
36	连云港	海州区	市区海州人和居	119.1281	34.5736	3.5G	3	200	64	8	25	90	24	3	3/3/3	350/120/292	江苏省连云港市海州区秦东门大街中国建设银行海州支行	3根3米附墙抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
37	连云港	海州区	海州梧桐蓝山4号楼	119.1506	34.57101	3.5G	3	200	64	8	25	90	18	3	3/3/3	350/120/293	江苏省连云港市海州区秦东门大街58号政务服务中心局部7层	3根3米配重抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
38	连云港	海州区	本元科技	119.1482	34.58945	3.5G	3	200	64	8	25	90	17	3	3/3/3	350/120/294	江苏省连云港市海州区朝阳西路新华书店文化产业园楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
39	连云港	海州区	海州四季金辉	119.2114	34.6214	3.5G	3	200	64	8	25	90	53	3	3/3/3	350/120/295	江苏省连云港市海州四季金辉一期1号楼楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
40	连云港	海州区	海州区连盐铁路专用131	119.15	34.6087	3.5G	2	200	64	8	25	90	25	/	3/3	350/120/296	江苏省连云港市海州区连云站西北300米	落地景观塔	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
41	连云港	海州区	海州银城国际商业名座	119.181	34.5954	3.5G	3	200	64	8	25	90	26	3	3/3/3	350/120/297	江苏省连云港市海州区银城国际旺角名座楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
42	连云港	海州区	海州金桥铝业公司	119.18266	34.61025	3.5G	3	200	64	8	25	90	26	3	3/3/3	350/120/298	连云港市海州区解放东路154号7层	配重抱杆*2/附墙抱杆*1	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
43	连云港	海州区	海州天天艺术幼儿园	119.163	34.5926	3.5G	1	200	64	8	25	90	14	3	3	350/120/299	江苏省连云港市海州区连云港阳光跆拳道楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
44	连云港	海州区	同科汇丰西北角	119.1985	34.60604	3.5G	2	200	64	8	25	90	24	3	3/3	350/120/300	连云港市海州区同科汇丰国际商业楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
45	连云港	海州区	海州上海之春一期5号楼1单元楼	119.165	34.5977	3.5G	3	200	64	8	25	90	38	3	3/3/3	350/120/301	江苏省连云港市海州区上海之春一期5号楼1单元楼	3根3米附墙抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
46	连云港	海州区	海州龙河南路电信宿舍9号楼楼	119.1889	34.59312	3.5G	3	200	64	8	25	90	23	3	3/3/3	350/120/302	江苏省连云港市海州区龙河南路电信宿舍9号营业厅南侧	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
47	连云港	海州区	海州御景龙湾北门金街	119.2071	34.58854	3.5G	2	200	64	8	25	90	15	3	3/3	350/120/303	连云港市海州区巨龙南路98号利群广场楼东北角	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
48	连云港	海州区	海州区东方领秀	119.1641	34.58441	3.5G	2	200	64	8	25	90	60	3	3/3	350/120/304	江苏省连云港市海州区东方领秀3号楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
49	连云港	连云区	连云西园路20号楼	119.352	34.7378	3.5G	2	200	64	8	25	90	25	3	3/3	350/120/305	连云西园路20-5号楼3层楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
50	连云港	连云区	连云东区连岛金海岸物业楼	119.45	34.7683	3.5G	2	200	64	8	25	90	10	3	3/3	350/120/306	连云东区连岛金海岸物业楼3层	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
51	连云港	灌云县	花果山机场停机坪高杆灯5	119.1834	34.4102	3.5G	2	200	64	8	25	90	23	/	3/3	350/120/307	连云港市灌云县小伊花果山机场停机坪高杆灯5	25米高杆灯	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
52	连云港	海州区	国安电脑城	119.179	34.59773	3.5G	1	200	64	8	25	90	18	3	3	350/120/308	连云港市海州区通灌南路国安电脑城楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
53	连云港	海州区	海州和作塑包	119.2371	34.63645	3.5G	2	200	32	8	25	90	35	/	3/3	350/120/309	江苏省连云港市海州区花果山南路皮鞋厂院内	45米落地单管塔	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
54	连云港	灌南县	灌南城东驾校	119.3767	34.09528	3.5G	3	200	64	8	25	90	31	/	3/3/3	350/120/310	江苏省连云港市灌南县新安镇东村东环路旁	50米角铁塔	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日
55	连云港	赣榆区	赣榆尚客优酒店	119.1377	34.85527	3.5G	3	200	64	8	25	90	24	3	3/3/3	350/120/311	江苏省连云港市赣榆区徐福镇与东关北路交汇处赣榆尚客优酒店楼	楼顶抱杆						

序号	所属地市	所属区县	基站名称	经度	纬度	频段(MHz)	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU 安装位置	可环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间
75	连云港	赣榆区	赣榆怀仁路	119.1412	34.82116	3.5G	1	200	64	8	25	90	30	/	3	350/120/331	江苏省连云港市赣榆区怀仁路与宁海路交汇西南	30米落地景观塔	BBU+RRU	集成天线	35	7	是	10月9日